

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "БВК"

Максунов П.Н.

" 11 " 03 2026 г.



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по эксплуатации

МУП "БВК"

Кузнецов М.А.

" 11 " 03 2026 г.

**План мероприятий по подготовке котельной и тепловой сети
ж.р. Порожский, ул. Морская, 38 к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во	Дата начала работ	Дата окончания работ
Котельная:				
1	Текущий ремонт электродвигателей КЭВ-400/0,4	3	22.06.2026	31.07.2026
2	Монтаж предохранительных клапанов котлов ст. № 1, 2, 3 (Dy20)	3	27.07.2026	30.07.2026
3	Ревизия сетевых насосов	2	14.07.2026	28.07.2026
4	Замена запорной арматуры (кран шаровый Dy80)	6	03.08.2026	06.08.2026
5	Замена обратного трубопровода (Dy=125 мм, L=4 м)	1	06.08.2026	07.08.2026
6	Ревизия РУ-0,4 кВ	1	10.08.2026	11.08.2026
7	Ревизия щитов управления котлами	3	11.08.2026	12.08.2026
8	Госповерка и ревизия средств измерения и контроля	20	10.08.2026	31.08.2026
Тепловая сеть:				
9	Ремонт участка от ТК-13 до ввода в здание МБОУ "СОШ № 6" (Dy=80 мм, L=104 м, однострунное исчисление)	1	10.08.2026	30.08.2026
10	Ремонт участка от ТК-1 до ТК-12 (Dy=100 мм, L=60 м, однострунное исчисление) с заменой ТК-1 (Ø 2 м)	1	10.08.2026	30.08.2026
11	Замена запорной арматуры в ТК-1 (кран шаровый Dy100)	2	17.08.2026	30.08.2026
12	Послеремонтные гидравлические испытания оборудования котельной и тепловой сети	1	31.08.2026	31.08.2026

Главный энергетик МУП "БВК"

Большаков С.В.